ACTA DE REUNIÓN

LUGAR / PROYECTO:	FABRICA DE CEMENTOS MONCADA		
TIPO DE REUNIÓN:	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE COMISIONAMIENTO	**NÙMERO:**	012
REUNIÓN A CARGO DE:	ADRIAN VILLEGAS PUPO / MARIO MENDOZA	**FECHA:**	20/02/2026
HORA DE INICIO:	07:30	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	08:00

PARTICIPANTES

ITEM	NOMBRE	CARGO	EMPRESA	FIRMA
1	Mario Mendoza Garcia	Director de comisionamiento y puesta en marcha	AEI	
2	Rafael Gabriel Villamizar	Jefe de Mantenimiento	AEI	
3	Raudel Matos Roche	Jefe Grupo Comisionamiento	CM	
4	Henry Cala Mariño	Especialista de Inversiones	CM	AUSENTE.
5	Luis Carranza	Especialista GBH	GBH	

ACTA DE REUNIÓN

LUGAR / PROYECTO:	FABRICA DE CEMENTOS MONCADA		
TIPO DE REUNIÓN:	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMISIONAMIENTO	NÚMERO:	012
REUNIÓN A CARGO DE:	ADRIAN VILLEGAS PUPO / MARIO MENDOZA	FECHA:	20/02/2026
HORA DE INICIO: 07:30		HORA DE FINALIZACIÓN:	08:00

REGISTRO DE TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

ÍTEM			RESPONSABLE	FECHA INICIAL PROPUESTA PARA EL CIERRE	FECHA REPROGRAMADA	FECHA REAL DE CIERRE	TIEMPO DE ATENCIÓN	ESTADO DE ATENCIÓN
6	PROYECTO	CM. Solicita Hacer plano del eje de la válvula 321.SD425. Se esta haciendo levantamiento de la información, esta semana quedaria el plano Se acuerda pruebas de equipos acumulada, llevar estadística para cumplir prueba hasta llegar a 8 horas o más si se dan las condiciones. Solicitar ofertas para el decapado de los reductores del molinos y el Flushhing. **Se solicitan ofertas para realizar el flushing hasta enfriador y decapado para los reductores de los Molinos, la respuesta a las ofertas tiene plazo maximo el lunes 23 de Febrero**. Se retroalimenta con la información actual al Sr Presidente de CM hoy Feb 19. El comparativo se verificara el dia lunes 23 de Febrero	AEI / GBH	23/02/2026	NA	NA	NA	EN PLAZO
8	PROYECTO	*** Se requiere verificar los Blower del área 341 que se encuentran desconectados. Se realiza la conexión la proxima semana**	AEI	17/02/2026	NA	21/02/2026	NA	EN PLAZO
11	PROYECTO	Se acuerda sincronizar en local sensores de posición valvula 321SD415 **111.BC210. Agua que cae de las guardas de protección esta afectando a la banda, se debe modificar la caida. Pendiente** Se acuerda disponibilidad del personal para pruebas de 8 Horas de los equipos coordina GBH y logistica del personal de sala CM. Se realizo prueba por seis horas (16-02.2026) OK **AEI. Se debe verificar cuando inicia la fabricación del puente. Pendiente.**	CEMENTOS MONCADA / GBH	20/02/2026	NA	NA	NA	EN PLAZO
13	PROYECTO	**Se informa en la reunión que el Ing. Alfredo Facom de CM. Es el director de proceso de la operación, cualquier tema que tenga que Ver con procesos operativos de la planta se deben coordinar con el.** **GBH . Informa que va redactar los formatos de verificación para las pruebas de 8 Hrs.** **CM. asigna al Ing. Alfredo Facom para verificar el inventario de los almacenes incluyendo los materiales que se encuentran en el puerto, esa información se compara con las necesidades de planta y se debe coordinar con Juan Carlos de CM y Rocio Hernandez jefe de almacén de AEI.** **AEI. Debe enviar el archivo digital con las necesidades en cuanto a repuestos, consumibles y herramientas. Feb 20 del 2026. Se diligencia el formato establecido por el área de calidad y se deja en fisico firmado por el Ing. Adrian Villegas Presidente de CM. Se deja firmado el día 20 de Feb del 2026** **Evaluar la posibilidad de crear cuadrilla de andamieros con el personal local debido a la alta demanda de estas actividades.**	AEI / CEMENTOS MONCADA / GBH	21/02/2026	NA		NA	EN PLAZO
14	PROYECTO	**CM. Informa que los agentes de seguridad deben estar en cada frente de trabajo.** **Se acuerda que las prueba de 8 hras se debe llevar acumulado debido a la inestabilidad energetica para operación de los equipos. Hay que tener en cuenta la criticidad del equipo porque hay algunos equipos que si requieren la prueba continua de la 8 horas.** **GBH. Informa que los equipos que cumplan 8 Horas de prueba en vacio quedarin listos para firma de C3, despues se realizaria la prueba en secuencia prueba en secuencia y quedarían listos para firmar el C4.**	AEI / CEMENTOS MONCADA / GBH	20/02/2026	NA	20/02/2026	NA	CERRADO

Letras color negro Nonnal: Temas registrados en reuniones anteriores | **Letras color negro en negrita: Temas registrados en la anterior reunión** | **Letras color azul en negrita: Temas registrados en la presente reunión**

ACTIVIDADES EN COMISIONAMIENTO CEMENTOS MONCADA | 19 FEBRERO 2026

ID	EQUIPO	DESCRIPCION	RESPONSABLE	ESTADO	COMENTARIOS
1	111.AF060	Apron Feeder	AEI	EN EJECUCIÓN	Verificación de torque en cadena de Apron Feeder. Continua actividades de torque en cadena
2	111.FN362	Fan	AEI	EN EJECUCIÓN	Se corta tubo, se retira casco del interior se solda 1 brida pendiente continuar y probar el equipo.
3	113.BC210	Belt Conveyor	GBH	FINALIZADO	Equipo opera con normalidad completa 6.43 horas de operación
4	113.BF150	Bag Filter	GBH	FINALIZADO	Equipo opera en modo tiempo 9.53 horas sin novedad
5	113.FN152	Fan	AEI	FINALIZADO	Equipo opera 9.78 horas posterior intervención.
6	113.FN362	Fan	AEI	FINALIZADO	Opera 0.43 horas parando por alta temperatura en chumaceras
7	113.RF151	Rotary Feeder	GBH	FINALIZADO	Opera sin novedad 9.83 horas
8	113.RF361	Rotary Feeder	GBH	FINALIZADO	Opera 6.08 horas sin novedad
9	311.BC600	Cinta transportadora RT45-B1000	AEI	EN EJECUCIÓN	Prueba funcinal del equipo y testeo eléctrico del motor

CEMENTOS MONCADA	GREENBELT HOLDINGS	AEI
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO: Sup. Mecanico	CARGO: